

## Projekt Status

### Trend Capital GmbH & Co. Sonne Italiens KG

Stand 17.10.2011

#### Italien

##### Salbertrand (1 MW)

Am 16.09.2011 fand die Abnahme des Solarkraftwerks Salbertrand durch die von der Bank beauftragten Gutachter vor Ort in Salbertrand statt. Es gab seitens der Gutachter lediglich eine Beanstandung bezüglich der Überwachung. Sie wünschen sich eine Webcam mit der das Projekt jederzeit eingesehen werden kann. Wir werden diese in den nächsten Wochen installieren. Weiterhin werden wir noch vier Bäume fällen lassen die eine Verschattung hervorrufen. Hier warten wir bis die Saison für solch eine Fällaktion im November da ist.

##### Finanzierung

Die Lage am Finanzmarkt in Italien hat sich drastisch verschlechtert. Die Herabstufungen durch die Ratingagenturen haben zu deutlichen Anhebungen der Kreditkonditionen geführt. Die Anforderungen an die Höhe des Eigenkapitals wurden ebenfalls verschärft. Für das Projekt Salbertrand hat dies zur Folge, dass wir nun mit 24% Eigenkapital arbeiten müssen und der Zins auf ca. 6,9% gestiegen ist. Der Notartermin für die Unterzeichnung der Finanzierung soll am 24.10.11 in Verona durchgeführt werden. Die Erhöhung der Anforderungen an das Eigenkapital bringen uns in Schwierigkeiten da wir mit 20% Eigenkapital kalkuliert hatten. 4% Erhöhung bedeuten hier runde 800.000,- Euro mehr Eigenkapital. Wir arbeiten hierzu an Lösungen.

##### Verträge

Nachdem wir von der Gesellschaftsversammlung das Ja für den Kauf der beiden Kraftwerke erhielten sind wir nun dabei die Kaufverträge, Wartungsverträge und sonstigen notwendigen Verträge für Zoppola und Palazollo abzuschließen.

##### Situation in Deutschland

Nach Beendigung der Finanzierungsrunden mit den Banken können wir die Fondskalkulation neu erstellen, die Ausschüttungen simulieren und die Gesellschafterversammlungen einberufen. Wir gehen hier von einem Termin Mitte November 2011 aus. Sollten sich vorher ein nennenswerter Status ergeben erstellen wir hierzu einen neuen Bericht.

## Zoppola (5 MW)



Das Foto zeigt die 2 Megawatt nachgeführten Systeme im Hintergrund und die 3 Megawatt fixe Aufständering im Vordergrund.

Am 07.10.2011 fand die Abnahme des Solarkraftwerks Zoppola durch die von der Bank beauftragten Gutachter vor Ort in Zoppola statt. Auch hier gab es seitens der Gutachter lediglich eine Beanstandung bezüglich der Überwachung. Sie wünschen sich ebenfalls eine Webcam mit der das Projekt jederzeit eingesehen werden kann. Wir werden diese in den nächsten Wochen installieren. Nach der Fertigstellung des Gutachtens wird dies an die Bank weitergereicht, geprüft und der Notartermin bestimmt. Wir gehen von einem Termin Ende Oktober aus. Die genaue Höhe des notwendigen Eigenkapitals steht noch nicht fest. Es bestimmt sich auch aus der Einschätzung der Gutachter.

**Palazollo (2 MW)**

Am 07.10.2011 fand nachmittags die Abnahme des Solarkraftwerks Palazollo durch die von der Bank beauftragten Gutachter vor Ort in Palazollo statt. Vor dem Termin wurde durch Gewitter mit wolkenbruchartigen Regenfällen das gesamte Gelände innerhalb kürzester Zeit unter Wasser gestellt. Es war selbst mit einem Allradjeep nicht befahrbar da die Wege noch nicht fertig geschottert sind. Wir mußten die Abnahme deshalb unterbrechen. Bis zu dem Zeitpunkt der Unterbrechung gab es keine wesentlichen Beanstandungen durch die Gutachter. Die Gutachter werden ihre Arbeit in den nächsten Tagen fortsetzen wenn sie wieder in der Region sind. Nach der Fertigstellung des Gutachtens wird dies an die Bank weitergereicht, geprüft und der Notartermin bestimmt. Wir gehen von Einem Termin Anfang November aus. Die genaue Höhe des notwendigen Eigenkapitals steht noch nicht fest. Es bestimmt sich auch aus der Einschätzung der Gutachter.

**Herzliche Grüße von der Projektleitung**

**Peter Käsberger**